


**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TANAH BUMBU
TRIWULAN II T.A 2017**

PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.00%	31.32%	62.64%	46,200,000.00	28,939,758.00	62.64%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.00%	4.56%	4.56%	36,400,000.00	1,660,700.00	4.56%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.98%	48.44%	85.01%	195,270,000.00	165,987,000.00	85.00%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.00%	82.97%	82.97%	1,585,000.00	1,315,000.00	82.97%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.00%	36.51%	73.02%	5,850,000.00	4,271,364.00	73.01%
	Penyediaan alat tulis kantor	50.01%	48.74%	97.47%	16,692,000.00	16,267,900.00	97.46%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71.28%	63.79%	89.50%	8,375,000.00	7,495,000.00	89.49%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.00%	45.20%	90.40%	442,500.00	400,000.00	90.40%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.00%	43.86%	87.72%	1,140,000.00	1,000,000.00	87.72%
	Penyediaan makanan dan minuman	50.00%	49.74%	99.48%	6,300,000.00	6,267,000.00	99.48%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.27%	52.03%	53.49%	165,700,000.00	88,637,000.00	53.49%
	Penyedia jasa tenaga non PNS	53.33%	52.04%	97.58%	317,100,000.00	309,459,000.00	97.59%
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)	50.00%	50.00%	100.00%	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Pembangunan gedung kantor	67.78%	57.74%	85.19%	12,000,209,200.00	3,085,579,961.00	25.71%
	Peningkatan Jalan	70.01%	49.40%	70.56%	39,449,988,158.00	25,191,326,603.00	63.86%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong							
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	71.10%	28.68%	40.34%	6,699,170,700.00	1,002,964,450.00	14.97%
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	72.15%	49.21%	68.21%	2,364,250,000.00	1,250,443,950.00	52.89%

	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	70.31%	60.34%	85.82%	1,577,120,000.00	1,224,144,560.00	77.62%
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya							
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	100.00%	100.00%	100.00%	569,152,800.00	466,049,000.00	81.88%
	Perencanaan normalisasi saluran sungai	100.00%	100.00%	100.00%	331,985,500.00	331,985,500.00	100.00%
	Pembangunan pintu air	96.44%	2.05%	2.13%	263,000,000.00	5,600,000.00	2.13%
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	99.27%	14.09%	14.19%	11,684,102,000.00	2,586,959,479.00	22.14%
	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	99.07%	8.73%	8.81%	745,586,000.00	7,850,000.00	1.05%
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya							
	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	100.00%	100.00%	100.00%	450,000,000.00	246,822,000.00	54.85%
	Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air	100.00%	100.00%	100.00%	2,201,430,000.00	2,201,430,000.00	100.00%
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah							
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	97.80%	20.62%	21.08%	4,678,077,598.00	949,443,000.00	20.30%
	Pembangunan prasarana pengaman pantai	99.81%	98.65%	98.83%	4,612,600,000.00	3,575,912,380.00	77.52%
	Pembangunan bantaran dan tanggul sungai	98.70%	0.97%	0.98%	439,300,000.00	4,300,000.00	0.98%
Program pembangunan infrastruktur perdesaan							
	Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)	61.98%	4.87%	7.86%	475,737,000.00	37,400,000.00	7.86%
Program Perencanaan Tata Ruang							
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	100.00%	100.00%	100.00%	1,123,571,000.00	1,119,008,000.00	99.59%
Program Peningkatan Jalan Lingkungan							
	Peningkatan Jalan Lingkungan	100.00%	100.00%	100.00%	1,545,157,000.00	1,199,388,000.00	77.62%
Program Pengembangan SPAM							

	Pengembangan SPAM	99.83%	28.18%	28.23%	19,051,676,000.00	6,183,020,400.00	32.45%
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)							
	Penataan RTH	87.56%	96.48%	110.19%	1,523,317,000.00	482,263,700.00	31.66%

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS PEK. UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KAB. TANAH BUMBU



ROY RIZALI ANWAR, MT

NIP. 19810430 200312 1 006